



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2024

№ 752

Об одностороннем отказе от исполнения контракта № 24 от 19.09.2022 на выполнение работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Федотово» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области»

Между администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области (далее-администрация района, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Байкал» (далее - Подрядчик) заключен контракт №24 от 19 сентября 2022 года на выполнение работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Федотово» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области» (далее-Контракт, объект). Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых работ, а также требования к порядку, сроку и способу их выполнения определяются Контрактом и приложениями к нему.

В соответствии с п. 2.2. Контракта обязательство по выполнению работ на объекте должно быть исполнено Подрядчиком в срок до 01.08.2023.

Данное условие Контракта Подрядчиком было нарушено, до настоящего времени обязательство по строительству объекта не исполнено. Фактически Подрядчиком исполнены и Заказчиком приняты работы на общую сумму 63 719 222,29 рублей от цены Контракта 87 423 806, 00 рублей.

В адрес Подрядчика неоднократно направлялись письма с требованиями устранения недостатков в работах, выявленных инспектором строительного контроля, а также претензии о нарушении сроков выполнения работ на объекте и об увеличении темпа исполнения работ по Контракту в установленные сроки.

В соответствии с ч.ч. 9, 12.1, 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ по Контракту и ненадлежащим качеством выполнения работ, на основании актов проверки инспектора

строительного контроля, руководствуясь Уставом муниципального образования Гусь-Хрустальный район, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта №24 от 19.09.2022 на выполнение работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Федотово» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин